

PŘEHLED INVESTIC V ROCE 2010 V DOMĚ HABARTICKÁ 496- 503

- 1) Oprava štítů domu- vyklovaný polystyren (otvory byly zatepleny a omítnuty), byly osazeny makety dravců
opravu provedla firma BELSTAV, cena celkem **24 200,-Kč** vč.DPH
(z toho cena za makety dravců včetně přikotvení 8 000,-Kč)
- 2) Zpevnění prahů výtahů speciálním velmi tvrdým chemickým tmelem (eliminace průhybů prahů a možných poruch výtahů)
opravu provedla firma Hnátek, cena celkem **27 072,-Kč** vč.DPH
- 3) Osazení tlumiče hluku k regulátoru topení v suterénu v čp. 497 (omezení šumu topení pro vchod 496, 497, 498)
instalaci provedla firma ENBRA cena celkem **7 981,-Kč** vč.DPH
- 4) Oprava dilatačních spar na fasádě mezi čp.498 a 499 z důvodu zatékání do objektu (zákrytové plechy byly demontovány, spáry vyčištěny, vyplněny vodotěsnou pružnou pěnou, zatepleny polystyrenem, přetmeleny, přikotveny natřené zákrytové plechy) provedeno pomocí horolezecké techniky
opravu provedla firma BELSTAV , cena celkem **47 107,-Kč** vč.DPH
- 5) Oprava střechy domu včetně střež strojoven
Byly opraveny zděné sokly (celkem 16 ks) s větracím potrubím
Byly vybourány plechové zákryty, ubouráno narušené zdivo, vybetonovány spádové zákrytové desky soklů- podkladní vrstva izolace, provedena vodotěsná izolace soklů, dotmelení u prostupujících potrubí (184ks), přikotveny plechové zákryty potrubí.Dále byly provedeny lokální opravy vodotěsné krytiny natavením nového pasu- celkem cca 50 bodových oprav,pro opravu střechy byl použit vysoce kvalitní modifikovaný asfalt. pás s posypem břidlicí, byla vyrobena nová plechová stříška nad potrubím a nové kotvy plech. stáv. stříšek
opravu provedla firma PRESTIZ , cena celkem **47 000,-Kč** vč.DPH
- 6) Oprava stříšek nad vstupy do domu – u stříšky v čp. 503, 502 a 500 byla provedena nová vodotěsná krytina včetně oplechování, byl použit kvalitní modifikovaný asfalt. pás s posypem břidlicí, ostatní stříšky byly očištěny a tmeleny, provedl J. Vršecký, cena **27 500,-Kč**
- 7) Byla zahájena výměna uzávěrů teplé a studené vody v suterénu (75 ks včetně přechodek, akce byla dokončena v lednu 2011, provedla firma ENBRA, cena celkem **113 726,-Kč** vč. DPH
- 8) Za opravy výtahů bylo uhrazeno **56 746,-Kč** vč.DPH

Byly zakoupeny nové rohožky a prováděny drobné opravy a údržba v domě.
Vypracovala: Ing.Michaela Holá, předsedkyně výboru SPD Habartická

